

Teutoburger Straße, Asphaltteinbau 2. BA			Stand : 16.09.2025		
Datum	Tag	Leistung			
30.09.2025	Dienstag	Aufbau der Verkehrsführung Bielefelder Straße			
01.10.2025	Mittwoch	Schotterplanum Radweg/ Ausweichbucht			
02.10.2025	Donnerstag	Beginn Schotterplanum Hauptstrecke, Einbau Zentrierplatten			
03.10.2025	Freitag	Feiertag			
04.10.2025	Samstag	Reservetag			
06.10.2025	Montag	Schotterplanum Hauptstrecke			
		Einbau Asphalttragschicht Ausweichbucht			
		Einbau Asphalttragschicht 2. Zufahrt Fischer bis Stat. 320			
		Anspritzen Zufahrt			
07.10.2025	Dienstag	Schotterplanum Hauptstrecke			
		Lastplattendruckversuche			
		Einbau Asphaltbinderschicht 2. Zufahrt Fischer bis Stat. 320			
08.10.2025	Mittwoch	Rückbau Schotteranrampungen Anlieger			
		Einbau Asphalttragschicht Radweg			
		Einbau Asphalttragschicht Hauptstrecke			
		Anspritzen Hauptstrecke 1/2 Fahrbahn			
		ggf. Reinigung Nahtflanke Binderschicht			
09.10.2025	Donnerstag	Einbau Asphaltdecke Radweg			
		Einbau Asphaltbinder Hauptstrecke			
		Reinigung Hochdruckjet 1/2 Fahrbahn			
10.10.2025	Freitag	Anschlüsse Bielefelder Straße fräsen			
		Tok- Band anbringen			
		Haftkleber UK 60			
11.10.2025	Samstag	Einbau Asphaltdeckschicht Hauptstrecke			
		Abstumpfungsmaßnahmen			
12.10.2025	Sonntag	Verkehrsfreigabe 7.00 Uhr			
13.10.2025	Montag	Einbau Asphaltdeckschicht Zufahrt 2 Frostkrone			
14.10.2025	Dienstag	Säuberung, Kanten schneiden			
		Grundreinigung Nachmittags			